

16-33033

05.09.2017

SCHULE QUICKBORN

ASG



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorg.Nac	Text1	Gantt Chart														
							Jul '17	S	S	21 Aug '17	M	D	25 Sep '17	M	D	F	30 Okt '17	S	S	04 Dez '17	M
1	Ausbau, Fassade, Dach, TGA						Ausbau, Fassade, Dach, TGA														
2	Beginn Estricharbeiten im EG, KITA	5 Tage	Mon 04.09.17	Fre 08.09.17	3		Beginn Estricharbeiten im EG, KITA														
3	Ausbauarbeiten/TGA ab OK Estrich	60 Tage	Mon 11.09.17	Fre 01.12.17	2	4,5	Ausbauarbeiten/TGA ab OK Estrich														
4	Endmontagen und Restarbeiten	10 Tage	Mon 04.12.17	Fre 15.12.17	3	8	Endmontagen und Restarbeiten														
5	Beginn Einrichtung / Montage Einbaumöbel	10 Tage	Mon 04.12.17	Fre 15.12.17	3	8	Beginn Einrichtung / Montage Einbaumöbel														
6	Fertigstellung erste Fassadenbereiche / Beginn Gerüstdemontage	5 Tage	Mon 09.10.17	Fre 13.10.17	7	AA	Fertigstellung erste Fassadenbereiche / Beginn Gerüstdemontage														
7	Erschließung, Außenanlage KITA, Anarbeitung Gebäude, Trennung zum 2. BA, Herstellung einer gesicherten Zuwegung	50 Tage	Mon 09.10.17	Fre 15.12.17	6	AA	8	Erschließung, Außenanlage KITA, Anarbeitung Gebäude, Trennung zum 2. BA, Herstellung einer gesicherten Zuwegung													
8	Fertigstellung/Prüfungen/Abnahmen	5 Tage	Mon 18.12.17	Fre 22.12.17	5,4,7	9	EE	Fertigstellung/Prüfungen/Abnahmen													
9	ÜBERGABE 1. BA_EG KITA, 1.+2. OG Schule	1 Tag	Fre 22.12.17	Fre 22.12.17	8	EE	44. KW	ÜBERGABE 1. BA_EG KITA, 1.+2. OG Schule													
10	Einrichtungen / Weihnachtsferien	10 Tage	Mon 25.12.17	Fre 05.01.18	8		11	Einrichtungen / Weihnachtsferien													
11	Inbetriebnahme START KITA	1 Tag	Mon 08.01.18	Mon 08.01.18	10			Inbetriebnahme START KITA													